

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE
SOSTENUTA - LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'OPERA DI PRESA PUZ DAL LODULA" IN C.C.
CADERZONE

Lavori a base d'asta (compreso oneri sicurezza per Euro 664,20)	Euro	38.000,00
Lavori eseguiti (al netto ribasso 1,150% e compreso oneri Euro 653,80)	Euro	37.527,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
DI PROGETTO (oneri fiscali, spese tecniche)		
DA CONTO FINALE:		
Quota imprevisti	Euro	0,00
Spese tecniche	Euro	4.350,00
C.N.P.A.I.A.	Euro	174,00
Oneri fiscali: 22%	Euro	9.251,38
Arrotondamento	Euro	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	13.775,38
TOTALE COMPLESSIVO SPESA SOSTENUTA = Euro 51.303,12		
TOTALE COMPLESSIVO SPESA IMPEGNATA = Euro 52.000,00		
Minore spesa = Euro 696,88		



COMUNE DI CADERZONE TERME

- Provincia di Trento -
C.F. 00293350229
Regina Elena n. 45
☎ 0465/804214 - fax 0465/804848
www.caderzone.net - comune@caderzone.net

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

n.	Data	cap.	sigla	servizio	Oggetto
089	30/10/2014		MF	Tecnico	Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dei lavori di "Somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso all'opera di presa Puz dal Lodula" in C.C. Caderzone.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- ing. Francesco Maffei -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- art. 19 del T.U.L.L.R. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPR 01/02/2005 n. 4/L

Vista la documentazione istruttoria, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale, si attesta:

- che la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione è inserita al capitolo 3114 (codice 2080101) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- sig. Barbara Gotti -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il verbale di somma urgenza di data 07 luglio 2014, Prot. n. 1829 del Comune, e la conseguente dichiarazione del Vicesindaco del Comune di Caderzone Terme con la quale si richiede alla P.A.T. che il Comune di Caderzone Terme sia delegato ad eseguire i lavori di carattere urgente ed inderogabile ai sensi della L.P. 10/01/1992 n. 2 lungo la strada di accesso all'opera di presa Puz dal Lodula, e precisamente:

x la realizzazione di una berlinese di micropoli:

Vista la lettera Prot. n. S033/2014/379602/21.6 di data 14/07/2014 della P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile - mediante la quale è stato trasmesso il verbale di sopralluogo ed accertamento relativo alla situazione riscontrata in loco.

Dato atto che, in dipendenza dell'estrema urgenza di realizzare i lavori, con lettera Prot. n. 2060 di data 29/07/2014 gli stessi sono stati affidati direttamente ad una ditta specializzata e precisamente alla GEO ROCK S.r.l. di Spiazzo, la quale ha offerto il ribasso d'asta del 1,15% rispetto ai prezzi contenuti nello specifico elenco.

Atteso pertanto che il contratto è avvenuto tramite scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.P. 30/09/1994 n. 12/10-Leg. e s.m.

Richiamata e vista la deliberazione giuntale n. 57/14 di data 28/07/2014, esecutiva, mediante la quale è stato stabilito di:

1. approvare, la perizia di spesa dei lavori di "Somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso all'opera di presa Puz dal Lodula", così come redatta dall'ing. Gianpietro Amadei di Pinzolo che evidenzia una spesa di complessivi Euro 52.000,00 di cui Euro 38.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 14.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. impegnare la spesa complessiva di Euro 52.000,00 all'intervento 2.08.0101 cap. 3114 del bilancio in corso, adeguatamente predisposto e disponibile;
3. dare atto che le opere di somma urgenza di cui sub 1 sono per il 95% finanziati dalla P.A.T. e per il 5% finanziati con mezzi propri;

Vista inoltre la lettera Prot. n. S033/2014/518575/21.6-2014-78 di data 30/09/2014 della P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione - mediante la quale è stato comunicato che con provvedimento n. 203 di data 21/08/2014 è stato concesso un contributo per un importo pari a Euro 49.400,00 pari al 95% della spesa ammessa di Euro 52.000,00.

Visto che i lavori stessi sono stati consegnati in data 29/07/2014, come da apposito verbale sottoscritto dall'impresa e dal dott. ing. Gianpietro Amadei di Pinzolo, direttore dei lavori.

Visto il verbale di sospensione dei lavori di data 07 agosto 2014 sottoscritto dall'impresa e dal dott. ing. Gianpietro Amadei di Pinzolo, direttore dei lavori.

Visto il verbale di ripresa dei lavori di data 26 agosto 2014 sottoscritto dall'impresa e dal dott. ing. Gianpietro Amadei di Pinzolo, direttore dei lavori.

Visto il certificato di ultimazione dei lavori di data 30 agosto 2014 sottoscritto dall'impresa e dal dott. ing. Gianpietro Amadei di Pinzolo, direttore dei lavori.

Visti gli atti contabili redatti dalla D.L. in data 20 settembre 2014 relativi allo Stato Finale dei Lavori, e visto il certificato di regolare esecuzione di data 16 ottobre 2014 a firma dott. ing. Gianpietro Amadei di Pinzolo, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ultimati in data 30/08/2014, e cioè con 2 giorni di anticipo sul termine contrattuale fissato al 02/09/2014, come accertato dal relativo verbale, e per una spesa di netti Euro 37.527,74 risulta un credito netto della ditta pari a Euro 37.527,74 + I.V.A. al 22% pari a Euro 8.256,10 e cioè per un totale complessivo di Euro 45.783,84.

Ritenuto nulla ostare all'approvazione della contabilità finale dei lavori di lavori di "Somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso all'opera di presa Puz dal Lodula" di Caderzone Terme e alla liquidazione di quanto spettante alla Ditta esecutrice dei lavori GEO ROCK S.r.l. di Spiazzo, precisando che l'importo netto dei lavori è pari a Euro 37.527,74, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e le somme a disposizione dell'Amministrazione ammontano a Euro 13.775,38, per un totale complessivo di Euro 51.303,12.

Vista e controllata la fattura n. 31 di data 22/09/2014, pervenuta in data 23/09/2014 Prot. n. 2601 inviata dalla GEO ROCK S.r.l. di Spiazzo, nell'importo di Euro 37.527,74 + I.V.A. al 22% pari a Euro 8.256,10 e cioè per un totale complessivo di Euro 45.783,84, relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti.

Atteso inoltre che, dalla lettura del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'ing. Gianpietro Amadei in data 16/10/2014, si deduce che i lavori di che trattasi risultano quelli contabilizzati, che gli stessi sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e con materiali di buona qualità, e che le quantità esposte corrispondono a quelle contabilizzate.

Considerato che le spese di cui sopra, per un totale complessivo di Euro 45.783,84, comprensivo di I.V.A., trovano regolare imputazione al capitolo 3114 titolo 2 - funzione 08 - servizio 01 - intervento 01 (lavori somma urgenza strada Diago) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Vista la L.P. 26/93 e s.m. e il D.P.G.P. n. 12 - 10/Leg. e s.m.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34/14 di data 27.05.2014, avente per oggetto: "Approvazione atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi" e s.m.

Visto il T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige e il T.U. approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, così come modificato dal DPReg 01 febbraio 2005 n. 4/L sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Visti gli atti citati in premessa,
d e t e r m i n a

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori di "Somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso all'opera di presa Puz dal Lodula" di Caderzone Terme così come redatta in data 20 settembre 2014 dal dott. ing. Gianpietro Amadei, in qualità di Direttore dei Lavori, nell'importo di netti Euro 37.527,74 per lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e di Euro 13.775,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di Euro 51.303,12.
2. Di dare atto che, trattandosi di lavori di somma urgenza, l'esecuzione degli stessi è stata affidata direttamente ad una ditta specializzata operante in zona, e precisamente alla GEO ROCK S.r.l. di Spiazzo, come da lettera di affidamento Prot. n. 2060 di data 29/07/2014, la quale ha offerto un ribasso d'asta del 1,15% rispetto ai prezzi contenuti nello specifico elenco, e di precisare che sono state ottemperate tutte le prescrizioni e le osservazioni impartite dai vari organi competenti.
3. Di approvare inoltre il certificato di regolare esecuzione di data 16 ottobre 2014 a firma dott. ing. Gianpietro Amadei di Pinzolo relativo ai lavori stessi, per un importo di netti Euro 37.527,74.
4. Di approvare altresì lo Stato Finale dei Lavori per una spesa di netti Euro 37.527,74 dalla quale, risulta un credito netto della ditta pari a Euro 37.527,74 + I.V.A. al 22% pari a Euro 8.256,10 e cioè per un totale complessivo di Euro 45.783,84.
5. Di riconoscere e liquidare, per quanto sopra esposto, la fattura n. 31/2014 di data 22/09/2014, pervenuta in data 23/09/2014 Prot. n. 2601 emessa dalla ditta GEO ROCK S.r.l. di Spiazzo, dell'importo di Euro 37.527,74 + I.V.A. al 22% pari a Euro 8.256,10 e cioè per un totale complessivo di Euro 45.783,84, relativa allo stato finale dei lavori eseguiti.
6. Di dare atto che le spese di cui al punto 4, trova regolare imputazione al capitolo 3114 titolo 2 - funzione 08 - servizio 01 - intervento 01 (lavori somma urgenza strada Diago) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso, appositamente predisposto e disponibile.
7. Di approvare il prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 51.303,12, che viene di seguito riportato, precisando che la spesa stessa risulta inferiore di Euro 696,88 rispetto a quella ammessa.
8. Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco mensile e di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 gg ai sensi del D.P.R. 24/01/1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 gg ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034.