




COMUNE DI CADERZONE TERME
- Provincia di Trento -

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA
LAVORI DI "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinele"
IN C.C. DI CADERZONE



COMUNE DI CADERZONE TERME
- Provincia di Trento -
C.F. 00293350229
Regina Elena n. 45
☎ 0465/804214 - fax 0465/804848
www.caderzone Terme.net - tecnico@caderzone.net

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

n.	data	cap.	sigla	servizio	oggetto
098	16/12/2014		MF	Tecnico	Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta dei lavori di "Recupero edificio rurale" in C.C. di Caderzone P.S.R. 2007-2013 Misura 323/5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
-Ing. Francesco Marfiei -

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
art. 19 del T.U.L.L.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPR 01/02/2005 n. 4/L

Vista la documentazione in istruttoria, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale, si attesta:

- che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, facendo presente che la spesa originaria è inserita al capitolo 3875 (codice 2090603) dei residui passivi dell'esercizio finanziario 2011.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-Paga Barbara Collini -

lavori	importo ammesso (compreso oneri)	importo contabilità finale (compreso oneri)
Lavorazioni	€ 58.870,68	---
Opere Edili	€ 0,00	€ 26.303,88
Struttura Linea	€ 0,00	€ 28.315,00
Serramenti	€ 0,00	€ 3.900,00
Totale Lavori	€ 58.870,68	€ 58.518,88
Somme a disposizione dell'Amministrazione	importo di progetto	importo conto finale
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche	€ 6.792,77	€ 6.792,77
Contributo previdenziale 4% di spese tecniche	€ 271,71	€ 271,71
Totale spese tecniche	€ 7.064,48	€ 7.064,48
TOTALE SPESA AMMESSA	€ 65.935,16	€ 65.583,36
Iva 10% sui lavori	€ 5.887,07	€ 5.851,89
Iva 21% spese tecniche	€ 1.483,54	€ 1.483,54
Totale Iva	€ 7.370,61	€ 7.335,43
TOTALE COMPLESSIVO	€ 73.305,77	€ 72.918,79

Minore spesa = Euro 73.305,77 - Euro 72.918,79 = Euro 386,98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata e vista la deliberazione della Giunta Comunale Comunale n. 59-2012 del 09/07/2012, esecutiva, mediante la quale veniva stabilito, tra l'altro, di:

1. procedere all'approvazione a tutti gli effetti del progetto dei lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle" in C.C. Caderzone, così come redatto in data 5 maggio 2010 del Responsabile del Servizio Tecnico geom. Giorgio Riccadonna, comportante una spesa ridedeterminata di complessivi Euro 69.558,00 di cui Euro 58.870,68 per lavori a base d'asta ed Euro 10.687,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2. dare atto che la relativa spesa di cui sub. 1 pari ad Euro 69.558,00 è regolarmente iscritta a bilancio e trova la sua regolare imputazione per Euro 30.000,00 al capitolo 3875 intervento 2090603 (Sistemazione casina Picinelle) dei residui passivi anno 2011, stanziamento riportato in base all'art. 31 del regolamento di contabilità comunale, con corrispondenza in entrata alla risorsa 4031900 al cap. 1121, alla risorsa 4011705 al cap. 1200, alla risorsa 4031960 al cap. 1301 e per Euro 39.558,00 al medesimo intervento e capitolo di spesa del bilancio in corso con corrispondenza in entrata alla risorsa 4031960 al cap. 2106 costituito dal contributo PAT- Servizio Foreste e Fauna, giusto provvedimento del dirigente del Servizio n. 220 di data 15 Maggio 2012, che contestualmente viene accettato

Richiamata e vista la determinazione Segretarie n. 60-2012 del 12/07/2012, mediante la quale veniva stabilito, tra l'altro, di:

affidare, per quanto esposto in premessa, al dott. Ing. Tullio Sartori con S.T. in Caderzone Terme, l'incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di esecuzione, frazionamento e accatastamento del progetto di "consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle", per l'importo complessivo pari ad Euro 8.548,02 comprensivo di Contributo (Euro 271,71) e IVA 21% (Euro 1.483,54), giusta preventivo acquisto agli atti del Comune in data 05/07/2012 al prot. n. 1807; dare atto che la spesa di cui sopra di totali Euro 8.548,02 trova regolare imputazione per Euro 3.747,77 all'intervento 2010306 al cap. 3060 e per Euro 4.800,25 all'intervento 2090603 al cap. 3875, del bilancio dell'esercizio finanziario in corso, adeguatamente predisposto e disponibile;

Visto la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 020 di data 20 febbraio 2013 con la quale si procede ad approvare gli atti contabili relativi alla Contabilità Finale di BONAPACE DARIO di data 10/12/2012 ed il relativo certificato di regolare esecuzione di data 10/12/2012, emessi dal Direttore dei Lavori dott. ing. Tullio Sartori di Caderzone Terme e relativi ai lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle" in C.C. di Caderzone, nell'importo di netti Euro 26.303,88.

Visto la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 016 di data 12 febbraio 2013 con la quale si procede ad approvare gli atti contabili relativi alla Contabilità Finale di MOSCA ADRIANO di data 10/12/2012 ed il relativo certificato di regolare esecuzione di data 10/12/2012, emessi dal Direttore dei Lavori dott. ing. Tullio Sartori di Caderzone Terme e relativi ai lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle" in C.C. di Caderzone, nell'importo di netti Euro 28.315,00

Visto la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 096 di data 28 novembre 2013 con la quale si procede ad approvare gli atti contabili relativi alla Contabilità Finale di SARTORI OSVALDO di data 11/11/2013 ed il relativo certificato di regolare esecuzione di data 10/11/2013, emessi dal Direttore dei Lavori dott. ing. Tullio Sartori di Caderzone Terme e relativi ai lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle" in C.C. di Caderzone, nell'importo di netti Euro 3.900,00

Visto che i lavori stessi sono iniziati in data 28/08/2012 (Risanamento muratura e ricostruzione della copertura casina Picinelle sulla p.f. 1744/1 C.C. Caderzone), come da comunicazione di inizio lavori sottoscritta dal Sindaco, dall'impresa e dal dott. Ing. Sartori Tullio, direttore dei lavori.

Visto che i lavori stessi sono stati ultimati in data 07/11/2013 (Risanamento muratura e ricostruzione della copertura casina Picinelle sulla p.f. 1744/1 C.C. Caderzone), come da certificato di Regolare Esecuzione Opere da Falegname di data 11 novembre 2013

Visti gli atti citati in premessa,

Ritenuto nulla ostare all'approvazione delle contabilità finali dei lavori di "Risanamento muratura e ricostruzione della copertura casina Picinelle sulla p.f. 1744/1 C.C. Caderzone".

Atteso inoltre che, dalla lettura dei Certificati di Regolare Esecuzione sopraccitati a firma dott. ing. Tullio Sartori, emessi a seguito di visite finali a lavori ultimati, alla presenza della D.L. in contraddittorio con le Ditte esecutrici, si deduce che i lavori di che trattasi risultano quelli contabilizzati, che gli stessi sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e con materiali di buona qualità, e che le quantità esposte corrispondono a quelle contabilizzate.

Vista la L.P. 26/93 e s.m. e il D.P.G.P. n. 12 - 10/Leg. e s.m.

Atteso che i lavori di "Risanamento muratura e ricostruzione della copertura casina Picinelle sulla p.f. 1744/1 C.C. Caderzone" in C.C. di Caderzone, nel loro insieme sono riconducibili ad un intervento di restauro e risanamento conservativo e rientrano pertanto nella fattispecie di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 06 giugno

2001 n. 380 e godono quindi dell'aliquota I.V.A. al 10% ai sensi del D.P.R. 633/72 - Tab. A - Parte III - n. 127- quaterdecies.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34/14 di data 27.05.2014, avente per oggetto: "Approvazione atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi;" e s.m.

Visto il T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige e il T.U. approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Visti gli atti citati in premessa,

d e t e r m i n a

1. Di approvare la contabilità finale OPERE EDILI dei lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle" C.C. di Caderzone così come redatta dal dott. Ing. Tullio Sartori, in qualità di Direttori dei Lavori, di data 10 dicembre 2012 nell'importo di netti Euro 26.303,88.
2. Di approvare la contabilità finale STRUTTURALE LIGNEA dei lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle" C.C. di Caderzone così come redatta dal dott. Ing. Tullio Sartori, in qualità di Direttori dei Lavori, di data 10 dicembre 2012 nell'importo di netti Euro 28.315,00.
3. Di approvare la contabilità finale SERRAMENTI dei lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle" C.C. di Caderzone così come redatta dal dott. Ing. Tullio Sartori, in qualità di Direttori dei Lavori, di data 10 novembre 2013 nell'importo di netti Euro 3.900,00.
4. Di dare atto che nell'esecuzione dei lavori sono state ottemperate tutte le prescrizioni e le osservazioni impartite dai vari organi competenti.
5. Di approvare anche i certificati di regolare esecuzione a firma dott. Ing. Tullio Sartori, relativi ai lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle" in C.C. di Caderzone.
6. Di precisare che tutte le spese diverse comprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione indicate nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di "Consolidamento murario e ricostruzione copertura Casina Picinelle", sono state regolarmente eseguite e nel rispetto dei termini fissati, secondo gli importi ivi indicati.
7. Di approvare il prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 72.918,79, allegato alla presente.
8. Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco mensile e di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 gg ai sensi del D.P.R. 24/01/1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 gg ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034.